

地域情報通信基盤整備推進交付金事業における整備計画の事後評価

事業名		地域情報通信基盤整備推進交付金事業(久留米市、大木町)			
事業の概要	事業完了日	平成23年3月22日			
	総事業費	1,495,734,650円	交付金額	498,578,000円	
	整備対象地域	久留米市(北野町・城島町・三潁町) 及び 大木町			
	事業の内容				
	<p>福岡県久留米市北野町・城島町・三潁町、福岡県大木町にケーブルテレビ施設を整備することで、超高速のケーブルインターネット接続サービス、地上デジタル放送やBS/CSデジタル放送等の多チャンネルサービスを提供し、久留米広域定住自立圏域における地域間の情報格差の是正と地域の活性化を図る。また、住民のニーズに即したコミュニティチャンネルや行政チャンネルを提供することにより、圏域の一体化を促進する。</p>				
ブロードバンド	サービス開始日	平成23年3月1日			
	サービス形態	公設民営(IRU)			
	契約先	株式会社CRCCメディア			
		整備計画時の目標		実績	
		初年度	最終	H23年度末	H27年度末
	整備地域の世帯数	20,266	20,266	20,695	21,971
	加入世帯数	4,742	18,300	2,195	3,193
加入率(%)	23.4	90.3	10.6	14.5	
ケーブルテレビ	サービス開始日	平成23年3月1日			
	サービス形態	公設民営(IRU)			
	契約先	株式会社CRCCメディア			
		整備計画時の目標		実績	
		初年度	最終	H23年度末	H27年度末
	整備地域の世帯数	20,266	20,266	20,695	21,971
	加入世帯数	2,371	9,160	1,147	1,836
加入率(%)	11.7	45.2	5.5	8.4	
評価及び課題	<p>【評価】「整備計画時の目標」の加入率を世帯カバー率で設定していたため、目標と実績に大きな差が生じているが、加入率は、緩やかではあるが増加しており、情報格差是正に一定の成果が出ているものと考ええる。</p> <p>【課題】近年のスマートフォンの普及により、必ずしも自宅に超高速ブロードバンドを設けずにインターネットを利用する市民が増加し、加入率が伸び悩んでいる。</p>				