

地域情報通信基盤整備推進交付金事業における整備計画の事後評価

事業名	地域情報通信基盤整備推進交付金事業(久留米市単独)				
事業の概要	事業完了日	平成23年2月24日			
	総事業費	336,000,000円	交付金額	112,000,000円	
	整備対象地域	久留米市田主丸町全域			
	事業の内容				
	<p>経済基盤及び社会基盤として、久留米市田主丸地域の情報通信格差を是正し、地域の活性化及び企業のICT活用促進を図るとともに、住民のニーズに即したコミュニティの活性化や行政情報等をインターネット接続サービスで提供することにより、地域の一体化を促進することを目的に、久留米市が超高速ブロードバンド網を整備を行った。</p>				
ブ ロ ー ド バ ン ド	サービス開始日	平成23年3月1日			
	サービス形態	公設民営(IRU)			
	契約先	西日本電信電話株式会社			
		整備計画時の目標		実績	
		初年度	最終	H23年度末	H27年度末
	整備地域の世帯数	6,298	6,298	6,533	6,827
	加入世帯数	1,800	4,200	1,497	1,694
加入率(%)	28.6	66.7	22.9	24.8	
評価及び課題	<p>【評価】 開始年度より毎年募集を行い、超高速ブロードバンド回線の引込工事を実施している。「整備計画時の目標」の加入率を世帯カバー率で設定していたため、目標と実績に大きな差が生じているが、加入率は、毎年増加しており、情報格差是正に一定の成果が出ているものと考えられる。</p> <p>【課題】 近年のスマートフォンの普及により、必ずしも自宅に超高速ブロードバンドを設けずにインターネットを利用する市民が増加し、加入率が伸び悩んでいる。</p>				