

社会資本総合整備計画														事後評価書		
計画の名称	筑後川流域の交流促進及び生活環境の改善を支援する道路の整備（防災・安全）															
計画の期間	平成30年度 ～ 令和04年度（5年間）												重点配分対象の該当			
交付対象	久留米市															
計画の目標	多くの人々が交通事故の犠牲となっている久留米市においては、子供や高齢者、障がい者を含むすべての人々が、安全で安心して外出することができる交通安全対策を推進することが重要な課題である。このため通学路の整備、歩道の整備によるバリアフリー化、交差点改良等の交通事故対策などにより、事故や犯罪の少ない安全・安心な道路交通環境を確保する。															
全体事業費（百万円）		合計（A + B + C + D）		2,171	A	2,171	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / （A + B + C + D）		0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H30当初		R4末
1	市道の整備率向上			
	市道整備率（％） （通学路を基本とする生活道路整備計画延長） / （通学路を基本とする生活道路の整備済延長）	0%	%	100%
2	「点検」が必要な道路施設に対し、「点検」を実施した道路施設の割合の向上			
	点検実施率（％） （（「点検」を実施した道路施設数） / （「点検」が必要な道路施設数）	0%	%	100%
3	「修繕」、「更新」等が必要な道路に対し、「修繕」、「更新」等を実施した道路施設の割合の向上			
	「修繕」、「更新」等の対策実施率（％） （「修繕」、「更新」等の対策を実施した道路施設数） / （「修繕」、「更新」等の対策が必要な道路施設数）	0%	%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-001	道路	一般	久留米市	直接	久留米市	市町村 道	修繕	市道A6号線・東櫛原工区	舗装補修 L=1.6km	久留米市	■	■	■	■	■	224		策定中
	A01-002	道路	一般	久留米市	直接	久留米市	市町村 道	修繕	市道B5-1号線・梅満工区	舗装補修 L=0.96km	久留米市		■	■	■	■	150		-
	A01-003	道路	一般	久留米市	直接	久留米市	市町村 道	修繕	市道D7号線・上津工区	舗装補修 L=1.0km	久留米市		■	■	■	■	200		策定中
	A01-004	道路	一般	久留米市	直接	久留米市	市町村 道	交安	市道T58号線・馬場工区	歩道設置 L=0.44km	久留米市	■	■	■	■	■	300		-
	A01-005	道路	一般	久留米市	直接	久留米市	市町村 道	交安	市道J180号線・浮島工区	路肩整備 L=0.065km	久留米市	■					17		-
	A01-006	道路	一般	久留米市	直接	久留米市	市町村 道	修繕	道路照明点検・久留米市 工区	道路照明点検 N=2127本	久留米市	■	■	■	■	■	150		策定中

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
道路事業	A01-007	道路	一般	久留米市	直接	久留米市	市町村 道	修繕	市道G218号線・善導寺町 木塚工区	舗装補修 L=0.8km	久留米市			■	■			30		策定中
	A01-008	道路	一般	久留米市	直接	久留米市	市町村 道	修繕	市道T8号線・田主丸町秋 成工区	舗装補修 L=0.24km	久留米市			■	■			22		策定中
	A01-009	道路	一般	久留米市	直接	久留米市	市町村 道	修繕	道路照明修繕・久留米市 工区	道路照明修繕 N=85本	久留米市	■	■	■	■	■		81		策定中
	A01-010	道路	一般	久留米市	直接	久留米市	市町村 道	交安	市道D126号線ほか17路線 ・天神工区	ゾーン30 L=3.7km	久留米市	■						13		-
	A01-011	道路	一般	久留米市	直接	久留米市	市町村 道	修繕	標識点検・久留米市工区	標識点検 N=109本	久留米市			■	■	■	■	5		策定中
	A01-012	道路	一般	久留米市	直接	久留米市	市町村 道	交安	市道K2号線・弓削工区	歩道設置 L=0.15km	久留米市				■	■	■	25		-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-013	道路	一般	久留米市	直接	久留米市	市町村 道	修繕	市道E1号線・野中町工区	舗装補修 L=0.47km	久留米市		■	■	■	■	47		策定中
	A01-014	道路	一般	久留米市	直接	久留米市	市町村 道	修繕	市道C4号線・津福今町工 区	舗装補修 L=0.15km	久留米市		■	■			20		策定中
	A01-015	道路	一般	久留米市	直接	久留米市	市町村 道	修繕	市道B51号線・津福本町工 区	舗装補修 L=1.1km	久留米市	■	■	■	■	■	81		策定中
	A01-016	道路	一般	久留米市	直接	久留米市	市町村 道	修繕	市道B1号線・荘島工区	舗装補修 L=0.21km	久留米市		■				20		策定中
	A01-017	道路	一般	久留米市	直接	久留米市	市町村 道	修繕	市道M1091号線・三渚工区	舗装補修 L=0.95km	久留米市	■	■	■	■	■	65		策定中
	A01-018	道路	一般	久留米市	直接	久留米市	市町村 道	修繕	道路照明灯具修繕・久留 米市工区	照明灯具修繕 N=451本	久留米市		■	■	■	■	113		策定中

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
道路事業	A01-019	道路	一般	久留米市	直接	久留米市	市町村 道	交安	市道E102号線ほか29路線 ・大手・東和・篠原工区	ゾーン30 L=5.5km	久留米市			■	■			20		-
	A01-020	道路	一般	久留米市	直接	久留米市	市町村 道	修繕	市道C3号線・津福今町工 区	舗装補修 L=0.7km	久留米市			■	■	■	■	68		策定中
	A01-021	道路	一般	久留米市	直接	久留米市	市町村 道	交安	市道H51号線・小森野工区	自転車通行空間 L=0.6km	久留米市	■						12		-
	A01-022	道路	一般	久留米市	直接	久留米市	市町村 道	修繕	舗装点検調査・久留米工 区	舗装点検調査 L=230km	久留米市			■	■	■	■	40		策定中
	A01-023	道路	一般	久留米市	直接	久留米市	市町村 道	交安	市道J2号線ほか1路線・芦 塚工区	道路拡幅 L=395m	久留米市				■	■	■	63		-
	A01-024	道路	一般	久留米市	直接	久留米市	市町村 道	交安	未就学児等の交通安全対 策事業	安全施設設置 N=29箇所	久留米市			■	■			11		-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-025	道路	一般	久留米市	直接	久留米市	市町村 道	交安	市道A2号線・南薰工区	自転車走行空間 L = 1.1km	久留米市			■	■	■	169		-
	A01-026	道路	一般	久留米市	直接	久留米市	市町村 道	交安	市道B1号線・荘島工区	自転車走行空間 L=0.45km	久留米市			■			5		-
	A01-027	道路	一般	久留米市	直接	久留米市	市町村 道	交安	市道A52号線・城南工区	自転車走行空間 L=0.72km	久留米市			■			9		-
	A01-028	道路	一般	久留米市	直接	久留米市	市町村 道	交安	市道C1号線・金丸工区	自転車通行空間 L=0.38km	久留米市			■	■		4		-
		新規																	
	A01-029	道路	一般	久留米市	直接	久留米市	市町村 道	交安	市道D1号線・日吉工区	自転車通行空間 L=0.99km	久留米市			■	■		10		-
		新規																	
A01-030	道路	一般	久留米市	直接	久留米市	市町村 道	交安	市道E1号線・野中町工区	歩道設置 L=0.3km	久留米市				■		6		-	
	新規																		

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-031	道路	一般	久留米市	直接	久留米市	市町村 道	改築	市道J151号線・城島工区	現道拡幅 L=60m	久留米市			■	■	■	13		-
		新規																	
	A01-032	道路	一般	久留米市	直接	久留米市	市町村 道	修繕	市道E4号線・野中町工区	舗装補修 L=0.36km	久留米市			■	■		40		策定中
		新規																	
	A01-033	道路	一般	久留米市	直接	久留米市	市町村 道	交安	市道A175号線・京町工区	自転車通行空間整備 L=500m	久留米市					■	5		-
	A01-034	道路	一般	久留米市	直接	久留米市	市町村 道	交安	市道A6号線・南薫工区	自転車通行空間整備 L=1.85 km	久留米市					■	80		-
	A01-035	道路	一般	久留米市	直接	久留米市	市町村 道	交安	市道D913号線・西町工区	歩道設置 L=30m	久留米市					■	14		-
	A01-036	道路	一般	久留米市	直接	久留米市	市町村 道	交安	市道J433号線・城島工区	現道拡幅 L=90m	久留米市					■	16		-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-037	道路	一般	久留米市	直接	久留米市	市町村 道	交安	市道J323号線ほか1路線・ 城島工区	現道拡幅 L=115m	久留米市					■	7	-	
	A01-038	道路	一般	久留米市	直接	久留米市	市町村 道	交安	市道A8号線・東町工区	自転車通行空間整備 L=340m	久留米市					■	15	-	
	A01-039	道路	一般	久留米市	直接	久留米市	市町村 道	修繕	道路標識修繕・久留米市 工区	道路標識修繕	久留米市					■	1	-	
											小計						2,171		
											合計						2,171		

事 後 評 価

○ 事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

久留米市 都市建設部 道路整備課にて実施

事後評価の実施時期

事業完了年度の翌年度

公表の方法

久留米市HPに掲載

○ 事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

いずれの指標についても目標の達成には至らなかったものの、一定の効果を発現することはできた。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○ 特記事項（今後の方針等）

目標を達成し市民が安全で安心して外出できる道路の安全対策を推進するため、引き続き安全・安心な道路の整備の推進を図っていく。

案件番号：

○ 目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	（通学路を基本とする生活道路整備計画延長） / （通学路を基本とする生活道路の整備済み延長）		
	最 終 目標値	100%	地元調整に時間を要し当初計画より進捗に遅れが生じたため
	最 終 実績値	61%	
2	（「点検」を実施した道路施設数） / （「点検」が必要な道路施設数）		
	最 終 目標値	100%	第三者被害の生じる恐れのある箇所を優先するため、その選定に時間を要し事業進捗が遅れた
	最 終 実績値	64%	
3	（「修繕」、「更新」等の対策を実施した道路施設数） / （「修繕」、「更新」等の対策が必要な道路施設数）		
	最 終 目標値	100%	物価等の高騰により当初の予定よりも事業進捗に遅れが生じたため
	最 終 実績値	68%	