

社会資本総合整備計画 事後評価書															
計画の名称	久留米市の通学路における安全対策の推進（防災・安全）														
計画の期間	平成29年度 ～ 令和03年度（5年間）												重点配分対象の該当	○	
交付対象	久留米市														
計画の目標	久留米市内における「久留米市通学路交通安全プログラム」に基づき公表された通学路の交通安全対策を行うことにより、通学路の安全性向上を図り、児童、生徒が安全に通学できるまちづくりを行う。 久留米市自転車利用促進計画において、自転車ネットワーク路線に位置づけられた路線の自転車走行空間整備を行うことにより、歩行者や自転車が快適に通行できる空間を確保する。														
全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）		635	A	635	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / （A＋B＋C＋D）		0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H29当初	H31末	R3末
1	久留米市内の通学路における要対策箇所への対策済率の向上			
	対策実施率（％）	0%	80%	100%
	対策実施率（％）＝（交付金活用による対策完了箇所数）／（交付金活用による対策実施予定箇所数）			
2	久留米市内の自転車ネットワークの構築			
	自転車ネットワーク構築率（％）	0%	6%	11%
	自転車ネットワーク構築率（％）＝（交付金活用による自転車走行空間整備延長／自転車ネットワーク路線延長）			

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-001	道路	一般	久留米市	直接	久留米市	市町村 道	交安	市道A245号線ほか3路線・ 日吉工区	カラー舗装 L=0.78km	久留米市	■					50		-
	A01-002	道路	一般	久留米市	直接	久留米市	市町村 道	交安	市道B137号線ほか19路線・ 梅満町工区	カラー舗装 L=1.07km	久留米市	■	■				35		-
	A01-003	道路	一般	久留米市	直接	久留米市	市町村 道	交安	市道J134号線ほか3路線・ 城島町工区	カラー舗装 L=1.26km	久留米市	■	■				10		-
	A01-004	道路	一般	久留米市	直接	久留米市	市町村 道	交安	市道J188号線・下田工区	カラー舗装 L=0.1km	久留米市			■			2		-
	A01-005	道路	一般	久留米市	直接	久留米市	市町村 道	交安	市道A52号線・篠山工区	自転車走行空間 L=0.31km	久留米市			■			3		-
A01-006	道路	一般	久留米市	直接	久留米市	市町村 道	交安	市道G54号線ほか9路線・ 山川市ノ上町工区	カラー舗装 L=0.99km	久留米市			■			26		-	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-007	道路	一般	久留米市	直接	久留米市	市町村 道	交安	市道J53号線・城島工区	高欄設置工 L=46m	久留米市			■			15		-
	A01-008	道路	一般	久留米市	直接	久留米市	市町村 道	交安	市道B555号線ほか28路線 ・大善寺町夜明工区	カラー舗装他 L=0.33km	久留米市			■	■		48		-
	A01-009	道路	一般	久留米市	直接	久留米市	市町村 道	交安	市道C6号線ほか1路線・荒 木町工区	交差点改良 L=170m	久留米市				■	■	280		-
	A01-010	道路	一般	久留米市	直接	久留米市	市町村 道	交安	市道J63号線・浮島工区	道路拡幅 L=210m	久留米市				■	■	42		-
	A01-011	道路	一般	久留米市	直接	久留米市	市町村 道	交安	市道H520号線ほか24路線 ・小森野工区	カラー舗装他 L=65m	久留米市					■	15		-
	A01-012	道路	一般	久留米市	直接	久留米市	市町村 道	交安	市道F197号線・山川町工 区	歩道設置 L=32m	久留米市					■	59		-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-013	道路	一般	久留米市	直接	久留米市	市町村 道	交安	市道T61号線・田主丸工区	カラー舗装他 L=0.8km	久留米市				■	■	15	-	
	A01-014	道路	一般	久留米市	直接	久留米市	市町村 道	交安	市道J4号線ほか1路線・城島工区	カラー舗装他 L=950m	久留米市				■	■	15	-	
	A01-015	道路	一般	久留米市	直接	久留米市	市町村 道	交安	市道E4号線ほか34路線・東国分工区	カラー舗装他 L=250m	久留米市					■	15	-	
		新規																	
	A01-016	道路	一般	久留米市	直接	久留米市	市町村 道	交安	市道K2号線ほか1路線・弓削工区	カラー舗装他 L=330m	久留米市					■	5	-	
		新規																	
											小計						635		
										合計							635		

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

久留米市 都市建設部 道路整備課にて実施

事後評価の実施時期

事業完了年度の翌々年度

公表の方法

久留米市HPに掲載

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

通学路における対策実施率及び自転車ネットワーク構築率のどちらも若干目標を達成できなかった。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

目標達成に向け、引き続き児童・生徒が安全に通学できる道路整備及び自転車走行空間の整備の進捗を図っていく。

○ 目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	（ 交付金活用による対策箇所数 ） / （ 交付金活用による対策実施予定箇所数 ）		
	最 終 目標値	100%	地元調整に時間を要し当初計画よりも事業進捗に遅れが生じたため
	最 終 実績値	87%	
2	（ 交付金活用による自転車走行空間整備延長 ） / （ 自転車ネットワーク路線延長 ）		
	最 終 目標値	11%	地元調整に時間を要し当初計画よりも事業進捗に遅れが生じたため
	最 終 実績値	8%	