

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和02年05月22日

計画の名称	中核都市に相応しい都心部形成と地域間交流の促進に資する街路事業												
計画の期間	平成26年度～平成30年度(5年間)										重点配分対象の該当		
交付対象	久留米市												
計画の目標	中核都市に相応しい都心部の形成を目指し、都市計画道路の整備を行い、充実した交通ネットワークを形成し、都市基盤の強化や都市内交通の快適で利便性の高い移動環境及び生活環境を創出する。また、交通ネットワークの形成により、地域間のみならず市内外の連携・交流を図り、豊かな地域資源を活かしたまちづくりを目指す。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	1,172	A	1,042	B	0	C	130	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	11.09	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H26当初	H28末	H30末
1	市民意識調査による『広域幹線道路の整備』の満足度得点を 2.91 (H25末時点) ⇒ 3.10 (H30) に上昇。 市民意識調査による『広域幹線道路の整備』の満足度得点 久留米市に在住する満20歳以上の市民を住民基本台帳から無作為に抽出し、調査票を郵送し、満足度を調査する。	291	300	310
2	市民意識調査による『観光・コンベンションの振興』の満足度得点を 2.85 (H25末時点) ⇒ 2.95 (H30) に上昇。 市民意識調査による『観光・コンベンションの振興』の満足度得点 久留米市に在住する満20歳以上の市民を住民基本台帳から無作為に抽出し、調査票を郵送し、満足度を調査する。	285	290	295

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
小数点以下が入力不可であるため、満足度に×100をして入力した。												

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-001	街路	一般	久留米市	直接	久留米市	S街路	改築	合川町津福今町線（合川 ）	1.010km	久留米市	■	■	■	■	■	233	—	
	A01-002	街路	一般	久留米市	直接	久留米市	S街路	改築	東櫛原町本町線（梅満町 ）	0.168km	久留米市	■	■	■	■	■	345	—	
	A01-003	街路	一般	久留米市	直接	久留米市	S街路	改築	東櫛原町本町線（諏訪野 町）	0.480km	久留米市		■	■	■	■	378	—	
	A01-004	街路	一般	久留米市	直接	久留米市	S街路	改築	京町西田線（新幹線）	0.320km	久留米市	■	■				85	—	
	A01-005	街路	一般	久留米市	直接	久留米市	S街路	新設	東合川野伏間線	0.100km	久留米市	■					1	—	
												小計						1,042	
												合計						1,042	

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況							
		一体的に実施することにより期待される効果 備考											H26	H27	H28	H29	H30									
道路事業	C01-001	施設整備	一般	久留米市	直接	久留米市	S街路	施設整備	国分地区緑化整備事業	防災安全広場A=3,500㎡、管理用道路A=3,200㎡、施設整備1式	久留米市	■	■				130		—							
東合川野伏間線の整備と合わせて、防災多目的広場および管理用通路等を整備し、災害時の安全性の向上に加え、平常時の快適な周辺環境の創出を図る。																										
											小計						130									
											合計						130									

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

久留米市 都市建設部 道路整備課にて実施

事後評価の実施時期

事業完了年度の翌年度

公表の方法

久留米市HPに掲載

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

市民意識調査による『広域幹線道路の整備』の満足度、『観光・コンベンションの振興』の満足度がそれぞれ目標値以上に向上した。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

引き続き、都市計画道路の整備を推進し、広域道路ネットワークの形成を図る。

○目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値／実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	指標①：「広域幹線道路の整備」の満足度	
	最終目標値	310
	最終実績値	320
2	指標②：「観光・コンベンションの振興」の満足度	
	最終目標値	295
	最終実績値	319