

事後評価報告書（再評価）

無線システム普及支援事業等補助金交付要綱補足事項の規定に基づき、下記のとおり報告します。

記

1. 事業概要

- (1) 工事完了日 : 令和3年10月8日
- (2) サービス開始日 : 令和3年9月4日

2. 目標達成状況（累積値）

指 標	項 目	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	令和 7 年度 9 月末
小中学校における Wi-Fi 整備 数	目標値(契約数)	13	13	13	13	13
	目標値に対する進捗 率	100%	100%	100%	100%	100%
	実績値(契約数)	13	13	13	13	13
	達成率	100%	100%	100%	100%	100%
一般家庭における Wi-Fi 整備 数	目標値(契約数)	2,062	4,124	5,499	6,874	6,874
	目標値に対する進捗 率	30.0%	60.0%	80.0%	100.0%	100.0%
	実績値(契約数)	4,053	4,525	5,149	5,634	5,826
	達成率	59.0%	65.8%	74.9%	82.0%	84.8%

(参考_累積値)

提供可能回線数	利用回線数				
	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	令和 7 年度 9 月末
10,545 回線	4, 554 回線	5, 084 回線	5, 785 回線	6, 330 回線	6, 546 回線

3. 中間評価を踏まえて実施した取組

一般家庭 Wi-Fi については、住民向けのチラシを作成し、施設への掲示及び行政から地域住民に対して広報誌でのチラシ配布やホームページ等で普及の広報を実施するなど、加入促進のための取り組みを行った。

4. 評価

◎小中学校 Wi-Fi

小中学校 Wi-Fi の整備数は上記取組を実施した結果、最終目標数 13 契約数（学校数）に対し令和 3 年度末 13 契約（達成率 100.0%）で目標を達成した。

◎一般家庭におけるWi-Fi整備数は上記取組を実施した結果、令和7年度9月末5,826契約（達成率84.8%）と増加傾向ではあるものの目標には至っていない。

※Wi-Fi整備数の算出根拠は各年度利用回線数にWi-Fi整備率(89.0%)を乗じて算出。

（Wi-Fi 整備率に関しては無線 LAN 利用者に対するアンケート調査集計資料_令和 4 年 3 月 株式会社情報通信総合研究所から引用）

◎利用回線数

令和 7 年度 9 月末時点で、利用回線数は提供可能回線数に対し、進捗率 62.1%となり、順調に推移している。今後も継続した取組を行う。