


「主な事業のスケジュール」

【凡例】



図面番号	実施内容		実施(予定)時期								
			R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	
①	大刀洗川 ポンプ増設	【県】			事業調整中						
②	新川 ポンプ新設	【県】			工事中						
③	新川 水門設置	【市】			工事中						
④	床島用水 堰板の改良	【市】	完了								
⑤	旧陣屋川 排水樋管の拡張	【国】	工事中								
⑥	旧陣屋川 ポンプ新設	【県】									
⑦	陣屋川 ポンプ増設	【県】	工事中								
⑧	貯留施設(北野中グラウンド)の整備	【市】	完了								
⑨	長池川 護岸かさ上げ	【市】	完了								
⑩	田んぼダムの実施	【市】									

※実施内容と実施時期については、今後の詳細な調査や検討等の結果により変わる可能性があります。

【問い合わせ】

久留米市 北野総合支所 環境建設課
Tel: 0942-78-3696 fax: 0942-78-6482

北野地域にお住まいの皆様へ

久留米市北野総合支所

北野地域の浸水対策について

現在、北野地域で進められている、浸水対策工事の進捗状況と今後の予定について、次のとおり、お知らせいたします。

市では、引き続き国や県と連携し、総力を挙げて浸水・減災対策に取り組んでまいります。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

工事の状況(令和8年6月時点)

1. 現在、工事が進められているもの

(1)新川での対策 <※右写真の上から1番目と2番目>

新川では、大刀洗川からの分岐部において水門の設置工事と、筑後川との合流部で、ポンプの新設工事が進んでいます。

新設されるポンプは、毎秒5トンの水を排水できる能力があります。

(2)旧陣屋川での対策 <※右写真の上から3番目>

旧陣屋川では、筑後川との合流部において樋管の拡張工事が進んでいます。樋管の断面積が4.6倍になることでこれまでよりも多くの水を筑後川へ流せるようになります。

なお、この工事の後にポンプの新設工事が始まる予定です。

(3)陣屋川での対策 <※右写真の上から4番目>

陣屋川では、筑後川との合流部においてポンプの増設工事が進んでいます。

この工事が完了すると、排水能力が毎秒13トンから20トンへ増加し、より多くの水を排出できるようになります。



2. 工事着手に向け準備が進んでいるもの


(1)大刀洗川 ポンプ増設工事

(2)旧陣屋川 ポンプ新設工事

3. 今後のスケジュール等

主な事業のスケジュールについては、次ページ以降をご確認ください。

音声コード
専用のアプリ
(Uni-Voice)で
チラシの内容を
読み上げます



北野地域の主な浸水対策

R8.7月時点

雨水貯留タンク設置費用の補助 (最大15万円の補助)



市では、雨水貯留タンクの設置費用に対する補助制度を設けています。是非、ご活用ください。

詳細はこちら ⇒⇒⇒



久留米市流域治水推進プロジェクト

久留米市の流域治水に関する取り組みの詳細はこちら ⇒⇒⇒

