

## 【搬入量】

単位:(t)

| ばいじん(固化灰) | 不燃物 | 合計     |
|-----------|-----|--------|
| 219.44    | -   | 219.44 |

## 【点検】

| 項目     | 点検日   | 結果   |
|--------|-------|------|
| 擁壁等の点検 | 6月14日 | 異常なし |
| 遮水工の点検 | 6月7日  | 異常なし |
|        | 6月14日 | 異常なし |
|        | 6月21日 | 異常なし |
|        | 6月28日 | 異常なし |

## 【地下水検査】

|              | 試料採取日 | 6月10日 | 結果の得られた日 |      | 6月28日 |
|--------------|-------|-------|----------|------|-------|
|              | 採取場所  | No.1  | No.2     | No.3 | No.4  |
| 電気伝導率(mS/m)  |       | 17.5  | 12.2     | 14.5 | 15.2  |
| 塩化物イオン(mg/L) |       | 3     | 4        | 4    | 4     |