

質問回答書

(令和8年7月16日回答)

工事名	久留米共同福祉施設(共同ホール)解体工事
工事場所	野中町
公告日	6月29日
入札締切日	7月27日

【入札に関する質問】

番号	質問箇所	質問事項	回答
1		正確な費用を計上するにあたり、アスベスト調査分析結果を事前に貸与（または公開）していただきたいです。	アスベスト調査分析結果は、次ページ以降の資料のとおりです。

分析結果

試料 No.	試料名称	石綿の種類	推定石綿 質量分率(%)	石綿以外で 確認された繊維	X線定量 石綿含有率 (%)	
1	外部 外壁ALC部 複層模様吹付	無検出	—	—	—	
2	外部 外壁RC部 複層模様吹付	クリンタイル	0.1～5	—	—	
3	外部 外壁 シーリング	無検出	—	—	—	
4	外部 外壁 4.5二丁掛タイル	無検出	—	—	—	
5	外部 建具周辺 シーリング	無検出	—	—	—	
6	外部 上裏 珪カル板	クリンタイル アモサイト	0.1～5 0.1～5	—	—	
7	外部 屋上 塩ビシート防水 (下地アスファルト防水)	クリンタイル アクチノライト	0.1～5 0.1～5	—	—	
8	外部 屋上 アスファルトシート防水	無検出	—	—	—	
9	外部 屋上 塗膜防水	無検出	—	—	—	
10	外部 屋上 煙突 カポスタック	クリンタイル	50～100	—	—	
11	研修棟1階 風除室 床 100角磁器タイル	無検出	—	—	—	
12	研修棟1階 研修室 天井 ロックウール吸音板	無検出	—	—	—	
13	研修棟1階 湯沸室 床 ビニール床タイル(ベージュ)	クリンタイル	0.1～5	—	—	
14	研修棟1階 湯沸室 天井 石綿珪カル板	クリンタイル アモサイト	0.1～5 0.1～5	—	—	
15	研修棟1階 ロビー 床 長尺ビニールシート(茶色)	クリンタイル	0.1～5	—	—	
16	研修棟1階 ロビー 床 長尺ビニールシート(ベージュ)	クリンタイル	0.1～5	—	—	
17	研修棟1階 ロビー 巾木 ビニール系巾木	クリンタイル	0.1～5	—	—	
18	研修棟1階 ロビー 天井 ロックウール吸音板	無検出	—	—	—	
19	研修棟1階 便所 床 25角磁器タイル	無検出	—	—	—	
20	研修棟2階 踏込 床 ビニール床タイル(茶色)	クリンタイル	0.1～5	—	—	

