

質 問 回 答 票

業務名 放光寺浄水場2系返送流量計修繕

書類名	頁など	質 疑 事 項	回 答
仕様書	P1	配管配線取替の記述がありますが配管も取替の対象でしょうか。取り換えの必要があれば配管口径、メーター数をご教示下さい。	配管は既設流用を想定していますが、更新機器の取り付け具合によって部分的に配管の延長等が必要となった場合は対応をお願いします。
図面	E-03	端子箱（今回取替）の記載がありますが用途、製品はどのようなものを想定されているかご教示下さい。	検出器付属の同軸ケーブルと専用同軸ケーブルの接続点として設置することを想定しています。製品はメーカーオプションの統合箱等を想定しており、超音波流量計の付属機器に含みます。