令和8年度　杉谷埋立地維持管理記録

更新月：令和8年11月

【搬入量】

	月度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
搬入量（t）	ばいじん（固化灰）	167.44	136.16	162.31	152.19	134.91	125.38						
	不燃物	12.80	13.03	12.99	15.04	7.39	14.80						
	合計	180.24	149.19	175.30	167.23	142.30	140.18						

【点検】

	月度	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月	
項目		点検日	結果	点検日	結果	点検日	結果	点検日	結果	点検日	結果	点検日	結果	点検日	結果	点検日	結果	点検日	結果	点検日	結果	点検日	結果	点検日	結果
	擁壁等の点検	4月13日	異常なし	5月11日	異常なし	6月8日	異常なし	7月13日	異常なし	8月10日	異常なし	9月14日	異常なし												
	遮水工の点検	4月6日	異常なし	5月7日	異常なし	6月1日	異常なし	7月6日	異常なし	8月3日	異常なし	9月7日	異常なし												
		4月13日	異常なし	5月11日	異常なし	6月8日	異常なし	7月13日	異常なし	8月10日	異常なし	9月14日	異常なし												
		4月20日	異常なし	5月18日	異常なし	6月15日	異常なし	7月21日	異常なし	8月17日	異常なし	6月24日	異常なし												
		4月27日	異常なし	5月25日	異常なし	6月22日	異常なし	7月27日	異常なし	8月24日	異常なし	9月28日	異常なし												
						6月29日	異常なし			8月31日	異常なし														

【地下水検査】

	月度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
項目	試料採取日	4月21日	5月15日	6月18日	7月10日	8月25日	9月9日						
	結果の得られた日	5月8日	5月28日	6月30日	7月27日	9月15日	10月14日						
電気伝導率（mS/m）	採取場所												
	No.1	16.1	16.0	16.2	16.0	16.2	16.3						
	No.2	11.8	11.9	12.4	10.4	12.4	12.2						
	No.3	16.1	15.7	17.6	15.8	16.9	15.6						
	No.4	17.6	16.7	19.1	16.1	19.3	19.1						
塩化物イオン（mg/L）	採取場所												
	No.1	2.7	2.6	2.9	2.9	2.8	2.2						
	No.2	3.3	3.2	3.4	3.5	3.4	2.7						
	No.3	7.5	6.6	8.4	5.3	9.3	9.1						
	No.4	11	9.6	13	9.3	12	13						